



Obra
PARQUE DÁRIO HAUPENTHAL_ Quadras e Cercamento - Revisão 3 meses

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 08/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 06/2025 -

B.D.I.
21,01%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 7.490.40	35,00% 2.621.64	30,00% 2.247.12	35,00% 2.621.64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 65.324.89	100,00% 65.324.89		
3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100,00% 10.545.11	100,00% 10.545.11		
4	EXECUÇÃO DE MEIA QUADRA DE BASQUETE	100,00% 98.364.12	50,00% 49.182.06	50,00% 49.182.06	
5	EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL - GRAMA SINTÉTICA	100,00% 231.979.22		50,00% 115.989.61	50,00% 115.989.61
6	EXECUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA	100,00% 81.596.82		50,00% 40.798.41	50,00% 40.798.41
7	EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE	100,00% 293.552.65	30,00% 88.065.80	35,00% 102.743.43	35,00% 102.743.43
8	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA E REPLANTIO	100,00% 30.175.41			100,00% 30.175.41
Porcentagem			26,34%	37,97%	35,69%
Custo			215.739,49	310.960,62	292.328,49
Porcentagem Acumulado			26,34%	64,31%	100,0%
Custo Acumulado			215.739,49	526.700,11	819.028,62

Vágner Viatronski Loba
Engenheiro Civil