

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA										
PONTE MISTA										
Item	Fonte	Código	Serviços	R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
1			FUNDAÇÕES							
1.1			CABECEIRAS							
1.1.1	SINAPI	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 1.761,76	R\$ 1.761,76	100,00%				
1.1.2	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	R\$ 104,91	R\$ 104,91	100,00%				
1.1.3	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	R\$ 18.907,81	R\$ 18.907,81	100,00%				
1.1.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 3.283,11	R\$ 3.283,11	100,00%				
1.1.5	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 4.741,41	R\$ 4.741,41	100,00%				
1.1.6	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	R\$ 26.032,97	R\$ 26.032,97	100,00%				
2			ESTRUTURA METÁLICA							
2.1	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	R\$ 225.763,28	R\$ 90.305,31	40,00%	R\$ 90.305,31	40,00%	R\$ 45.152,66	20,00%
2.2	SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA. AF_01/2020	R\$ 6.995,45			R\$ 6.995,45	100,00%		
2.3	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	R\$ 2.654,80			R\$ 2.654,80	100,00%		
2.4	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	R\$ 2.854,67			R\$ 2.854,67	100,00%		
3			LAJE EM STEEL DECK							
3.1	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	R\$ 1.134,00					R\$ 1.134,00	100,00%
3.2	COTAÇÃO		STEEL DECK EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADA Z275 COM ESPESSURA DE 0,80mm	R\$ 27.168,37					R\$ 27.168,37	100,00%
3.3	SINAPI	34494	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	R\$ 5.314,96					R\$ 5.314,96	100,00%
3.4	SINAPI	95954	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	R\$ 507,61					R\$ 507,61	100,00%
3.5	SINAPI	100066	ARMAÇÃO DA FERRAGEM TELA SOLDADA	R\$ 1.805,00					R\$ 1.805,00	100,00%
3.6	SINAPI	100068	ARMAÇÃO DA FERRAGEM- VERGALHAO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	R\$ 8.011,30					R\$ 8.011,30	100,00%
3.7	SINAPI	97736	BARREIRAS NEW JERSEY (PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018)	R\$ 6.692,50					R\$ 6.692,50	100,00%
VALORES TOTAIS				R\$ 343.733,91	R\$ 145.137,28	42,22%	R\$ 102.810,22	340,00%	R\$ 95.786,40	720,00%
VALORES TOTAIS ACUMULADOS					R\$ 247.947,51	72,13%			R\$ 343.733,91	100,00%

Obs 1: Estância Velha, 21/03/2022

FONTE SINAPE DATA REFERENCIA TECNICA: 15/03/2022 LOCALIDADE : PORTO ALEGRE

Obs 2: ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS) - BDI 23,82%

André Ivalber da Cunha
Eng. Civil CREA/RS 136337